



Tomt 20/66 klargjort ved overtakelse med:
 - Fjell sprengt til kt 71 - Oppfylt med sprengstein - 0-700mm, til gjennomsnittlig terreng kt 74,2 - Anleggsbette på 2m til tilgrensende tomter i nord, vest og sør

Veiledende faseplaner PK-arbeider:

1. Oppstart boregrop ved Markavegen mars.21
2. Avsluttende arbeider boring oktober 21
3. Oppstart totalentreprise vannlårn sommer 21
4. Avsluttende arbeider vannlårn vår 22

Antatt fremdrift med forbehold ift oppsatte toleransekrav

Avhengigheter for PK-arbeider:

- Overtakelse, veg og adkomst til tomt 20/66 for mottaksgrupp fom april 21
- Behov for tilgang til arealer for sveising og inntrekking av ledninger utenfor tomt 20/66 fra april 21
- Tilgang til tilgrensende arealer 20/66, med et bette på 2m. Gjeldende hele byggeperioden.

VA-trasé fra Lønnebakke
 Linje 3
 M=1:2000 (A3), 03.10.2019

PK
 27.04.2021